

PUNTOS DE SEGUIMIENTO POR MOVIMIENTOS EN MASA

LOCALIDAD	Barrio	Dirección Aproximada	Acciones a ejecutar plan de contingencia	
			Medidas de prevención y mitigación	
			Medidas de preparación y respuesta	
	Araucuita	Quebrada Araucuita En El Tramo De Santa Cecilia Alta Kr 2 163 B -60 Interior 9	Se proyecta recorrido para el primer semestre del 2022, para verificar las condiciones actuales y de acuerdo a evidenciado se realizarán las gestiones pertinentes con las entidades competentes.	<p>Verificación de recursos para la respuesta (humanos y técnicos).</p> <p>Sensibilizar al grupo de monitoreo perteneciente al sistema de alertas tempranas de la localidad para que reporten de manera anticipada la situaciones que se están presentando en la quebrada.</p>
	Codito	Codito (Piedra De Las Monjas) Cl 181 A # 5 -6	En el año 2022, IDIGER, realizará la construcción de las obras de mitigación por desprendimiento de rocas en el polígono comprendido entre las calles 181 y 182 A, entre carreras 3A y 6 en el barrio El Codito Fase 2, de la localidad de Usaqué.	
	Codito	Codito Segundo Sector Piso 3. Kra 1 Calle 180a Polígono Entre La Calle 181 Y 182 Y Carrera 1 Y 2: Calle 181 Bis No. 2 – 28	Recorrido realizado por IDIGER y la Representante de las Organizaciones Sociales y Comunitarias ante el CLGRCC, en donde se evidencia que los predios que fueron recuperados por Alcaldía Local no han sido ocupados.	
	Buena Vista 2 Sector	Buenvista II Sector 2do Sitio: Buena Vista Sector Cra 5 No. 191-95 Polígono Entre La Cra 5 B Y Cra 6 Bis Entre Calles 191 Y 188 C	En el año 2022, el Fondo de Desarrollo Local de Usaqué, realizará el reforzamiento del muro de contención.	
	Alto Del Indio	Quebrada Puente Piedra Kra 4.5 Vía La Calera	Se realizará recorrido con los integrantes del CLGRCC durante el primer semestre del 2022.	
	Cerro Norte	Carrera 1b No. 160b-05 Interior 5 Y 4	Se realizará recorrido con los integrantes del CLGRCC durante el primer semestre del 2022.	

PUNTOS DE SEGUIMIENTO POR MOVIMIENTOS EN MASA

LOCALIDAD	Barrio	Dirección Aproximada	Acciones a ejecutar plan de contingencia	
			Medidas de prevención y mitigación	Medidas de preparación y respuesta
	Araucita Segundo Sector	Calle 163 C No 2 Este - 53	Se realizará recorrido con los integrantes del CLGRCC durante el primer semestre del 2022.	
	Buenavista	Buenavista (Cl 192 5c-04) Polígono Entre La Calle 193 Y La Calle 191 Con Carrera 7 Y Carrera 4c	Recorrido realizado por: IDIGER, Alcaldía Local, EAAB, DEFENSA CIVIL, Representante de Organizaciones Sociales y Comunitarias ante el CLGRCC. No se evidencian cambios respecto a la visita realizada el día 18 de noviembre de 2022.	
	Araucita	Araucita (Cl 163b 4 Este) Calle 163a Bis 2 - 04 E	Se realizará recorrido con los integrantes del CLGRCC durante el primer semestre del 2022.	
	Santa Cecilia Baja Y El Bosque	Calle 164b Con Calle 164a Entre Carrera 3a Polígonos 069 Y 069b	Se realizará recorrido con los integrantes del CLGRCC durante el primer semestre del 2022.	
	San Martin De Porres	Calle 43 No. 3 - 35	Mesas de trabajo EAAB, Aguas de Bogotá, IDIGER y Alcaldía Local para definir las acciones de intervención correctiva en el talud del Canal Sucre. Pendiente por definir responsable de intervención. Limpieza y mantenimiento rutinario por parte del convenio EAAB-Aguas de Bogotá-IDIGER. Se debe dar continuidad al monitoreo del punto para prevenir situaciones de riesgo.	
San isidro	Km, 5 vía la Calera Tv, 12 con calles 96 y 97	Se debe dar continuidad al monitoreo del punto para prevenir situaciones de riesgo por movimientos en masa.		
Paraíso	DG 42 este x Carrera 1A	Se debe dar continuidad al monitoreo del punto para prevenir situaciones de riesgo por movimientos en masa.		
Circunvalar	Av. Circunvalar Calle 59	Se debe dar continuidad al monitoreo del punto para prevenir situaciones de riesgo por movimientos en masa.		
La Sureña	Calle 102 Carrera 5 Este	Se debe dar continuidad al monitoreo del punto para prevenir situaciones de riesgo por movimientos en masa.		

PUNTOS DE SEGUIMIENTO POR MOVIMIENTOS EN MASA

LOCALIDAD	Barrio	Dirección Aproximada	Acciones a ejecutar plan de contingencia	
			Medidas de prevención y mitigación	Medidas de preparación y respuesta
SANTAFE	El Dorado	Tv 6a Este No. 1-83 (Punto Referencia)	Recorridos de verificación y seguimiento.	Verificación de recursos para la respuesta (humanos y técnicos) planes de contingencia. Preparación comunitaria para su vinculación a procesos de monitoreo
	El Dorado	Tv 7b Este No. 1-06		
	Lourdes	Tv 11c Este No. 2b-13	Activación del grupo de asistencia para verificación de las condiciones de estabilidad de las viviendas, se desarrolló recorrido el 22 de febrero de 2022.	
	Santa Rosa De Lima	Carrera 7 Este No. 2-50		
	Girardot	CALLE 2 A No 2-85 CALLE 2 A No 2-91		
	El Dorado Bajo	CALLE 2 SUR No 11-24 Este CALLE 2 Sur No 11-34 Este	Se desarrolló recorrido el 22 de febrero de 2022.	
	Atanacio Girardot	DIAGONAL 6 C SUR ENTRE CALLE 3 SUR Y CARRERA 7 ESTE	Se desarrolló recorrido el 22 de febrero de 2022.	
	La Peña	CALLE 6 No 6A-35	Se desarrolló recorrido el 22 de febrero de 2022.	
	Colegio Verjon alto	KM 13 VIA BOGOTA CHOACHI	Recorrido 9 de marzo	
	colegio Verjon bajo	km 3.3 vía Bogotá Choachí	Recorrido 9 de marzo	
	la calera	Vereda Verjon	Recorrido 9 de marzo	
SANTAFE	Vereda Verjon	Kilómetro 12 entrada piqueteadero Buenvista	Recorrido 9 de marzo	Verificación de recursos para la respuesta (humanos y técnicos) planes de contingencia.
	SANTA ROSA DE LIMA	Carrera 7 Este No. 2-50/2-34/2-28/2-51	Recorridos de verificación y seguimiento.	
	RAMIREZ	CALLE 1 C- No 3-73	Recorridos de verificación y seguimiento.	Preparación comunitaria para su vinculación a procesos de monitoreo
SAN CRISTOBAL	Triangulo Alto	Calle 14 Sur Con Carrera 18 Este	Obra de bioingeniería en el talud vial por parte de la UMV. Proceso se encuentra en proceso de contratación. Seguimiento por parte de la oficina de gestión de riesgo de la Alcaldía local de San Cristóbal y el CLGR/CC.	Optimización de recursos humanos y físicos con los que cuenta la Alcaldía Local
	Barcelona	Cr. 9 A entre calles 38 A sur y 35 b sur	La EAAB realiza el mantenimiento operativo rutinario, sin embargo la problemática persiste.	

PUNTOS DE SEGUIMIENTO POR MOVIMIENTOS EN MASA

LOCALIDAD	Barrio	Dirección Aproximada	Acciones a ejecutar plan de contingencia	
			Medidas de prevención y mitigación	Medidas de preparación y respuesta
	Rebosamiento del sistema de alcantarillado, pozos colmatados.		Socialización de las acciones adelantadas por parte de la Entidad hacia la comunidad.	
	Rio Fucha	Calle 13 Sur Entre Carrera 3a Y 4 - Barrio Santa Ana	Instalación de 1500 bolsas de suelo sobre la margen derecha del Río Fucha. Actualización de estudios, diseños y obra. EAAB. Verificar estado.	
		Calle 12d Sur Con Carrera 1a Este	Monitoreo a las condiciones de socavación del talud. Cerramiento del paso peatonal. Intervención correctiva de la situación evidenciada en el sendero peatonal, adyacente al Río Fucha a la altura de la Calle 13 Sur # 3 A – 16, en el Sector Catastral Santa Ana Sur de la Localidad de San Cristóbal. Alcaldía local verificar aplicación de recomendaciones.	
USME	Casa Loma II	Cra 8f E A Cra 10 Bis E Entre Cll 85a S A Cll 84 A S	Solicitar base reasentamientos a IDIGER, para establecer mesa de trabajo con AL, CVP e IDIGER estado de reasentamiento y nuevas ocupaciones. Ya presenta estudios y diseños para obras de recuperación y mitigación. contrato 279 – 2017. Por parte del área de infraestructura se hace verificación para la definir la viabilidad de intervención por parte del IDIGER, punto que será remitido al área de obras de la Institución.	
	Sierra Morena	Carrera 9 Este No. 89b 16 Sur/ Calle 86 S Entre Cra 9 E - 9a E (Dirección Nueva)	Solicitar base reasentamientos a IDIGER, para establecer mesa de trabajo con AL, CVP e IDIGER estado de reasentamiento y nuevas ocupaciones. Ya presenta estudios y diseños para obras de recuperación y mitigación. Contrato 279 - 2017. Por parte del área de infraestructura se hace verificación para la definir la viabilidad de intervención por parte del IDIGER, punto que será remitido al área de obras de la Institución.	
	Altos Del Pino	Carrera 8c Este No. 84d - 28/22/10 Sur Carrera 10 Este Entre Calle 88 Sur Y Calle 88a Sur (Dirección Nueva)	Solicitar base reasentamientos a IDIGER, para establecer mesa de trabajo con AL, CVP e IDIGER estado de reasentamiento y nuevas ocupaciones. Diseños javeriana, se requiere diseños y obras - falta confirmar que procesos de reasentamientos se han realizado con IDIGER y CVP, así como adecuación de predios. Contrato 279 - 2017. Por parte del área de infraestructura se hace verificación y se determina que existe afectación predial, por lo que no es posible la intervención.	
	Villa Anita	Cl 114a Sur # 1 - 53	*Solicitar base reasentamientos a IDIGER, para establecer mesa de trabajo con AL,	
			<p>*Monitorear los cuerpos de agua de la localidad periódicamente aparte de los recorridos interinstitucionales programados, especialmente cuando se presentes fuertes lluvias.</p> <p>*Incentivar a la comunidad a reportar los cambios súbitos de niveles de agua, deslizamientos o erosión en las laderas del cauce.</p> <p>*Informar a la comunidad cercana a los cuerpos de agua de factores de alerta, como: el tránsito de vegetación, troncos, rocas, escombros u otros materiales y sonidos extraños aguas arriba, y reportarlos a la central de emergencia.</p> <p>*Coordinar en el CLGR_CC la preparación y disponibilidad de las entidades de respuesta por ocasión de la temporada de lluvias.</p> <p>*Alistar los recursos disponibles de la entidad para la respuesta a emergencias, así como; su disponibilidad.</p>	

PUNTOS DE SEGUIMIENTO POR MOVIMIENTOS EN MASA

LOCALIDAD	Barrio	Dirección Aproximada	Acciones a ejecutar plan de contingencia	
			Medidas de prevención y mitigación	Medidas de preparación y respuesta
		<p>Carrera 9 Entre Calle 114 Sur Y Calle 114 A Sur (Dirección Nueva)</p> <p>Ocupación informal, se observa que carecen de medidas de manejo adecuado de aguas de escorrentía superficial y subsuperficial y hacia la parte media-alta de la ladera .se puede observar una depresión que por su topografía favorece el estancamiento de aguas de escorrentía y aguas servidas.</p>	<p>CVP e IDIGER estado de reasentamiento y nuevas ocupaciones.</p> <p>* El sector ha sido construido a pesar de las condiciones de inestabilidad que se manifestaron en el pasado.</p> <p>* Definición de viabilidad para adecuación de predios.</p> <p>* CONTRATO 279 - 2017. Por parte del área de infraestructura se hace verificación y se determina que existe afectación predial, por lo que no es posible la intervención para adelanta la obras.</p>	<p>En cada uno de los recorridos interinstitucionales se reitera el compromiso a la comunidad, esto se desarrolla cuando se realizan acciones para mitigación del riesgo.</p>
	Fiscalía Norte - Panorama	<p>Cra 4 Este No. 56 -81 Sur (Dirección Antigua)</p> <p>Calle 63 Sur No. 1 - 97 (Dirección Nueva)</p>	<p>Solicitar base reasentamientos a IDIGER, para establecer mesa de trabajo con AL, CVP e IDIGER estado de reasentamiento y nuevas ocupaciones.</p> <p>Se requieren estudios y diseños para obras de recuperación y mitigación.</p>	
	Juan Rey Sur	<p>Calle 74 A Y 74 C Bis Sur Entre Carrera 11 C Este Y Carrera 11 D Este</p>	<p>Alcaldía local oficia a IDU solicitud de implementar obras necesarias de reparación y/o mantenimiento sobre el talud rocoso.</p>	
	Villa Anita III Sector	<p>Entre La Carrera 9a Y Carrera 10 Entre Calle 114 Sur Y Calle 114 Bis Sur</p>	<p>Reparación, mantenimiento y mejoramiento sobre los taludes y bloques que se encuentran en el área del parque de bolsillo.</p> <p>Manejo de aguas.</p>	
	El Porvenir De Los	<p>Ak 8 Este, Entre Calle</p>	<p>Reparación, mantenimiento y mejoramiento sobre los taludes.</p>	

PUNTOS DE SEGUIMIENTO POR MOVIMIENTOS EN MASA

LOCALIDAD	Barrio	Dirección Aproximada	Acciones a ejecutar plan de contingencia	
			Medidas de prevención y mitigación	Medidas de preparación y respuesta
	Soches	118 A Sur Y Transversal 8 Este	Manejo de aguas.	
	Vereda Curubital Perdida de la banca en varios sectores del tramo vial paralelo a la quebrada Piedra Gorda, al igual que escarpes en la ladera.	Coordenadas Aproximadas 4°22'15.89"N , 74° 7'59.49"O	<p>* SDM Instalación de señalización nov 2021. Acción debe mantenerse teniendo en cuenta el deterioro de la bancada.</p> <p>* Pendiente de definir elaboración de estudios y diseños, entidad competente.</p> <p>* De acuerdo al Informe Técnico DGOAT 0144 de la CAR; se debe realizar la limpieza del cauce ya que se colmató la capacidad hidráulica del cuerpo de agua, dicha limpieza se debe realizar con acompañamiento de la CAR; además de las acciones que se deben adelantar por parte del FDLU respecto del monitoreo constante, limpieza del cauce.</p> <p style="text-align: center;">*Construcción de las obras de mitigación IDIGER. * Fecha de último monitoreo nov 2021.</p> <p>* Variabilidad por cambio climático (incremento de la magnitud en las precipitaciones)</p>	
LA CANDELARIA	Vivero Universidad Distrital Francisco José De Caldas	Carrera 5 Este No. 15 - 82	Por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado se toman las acciones necesarias para la reparación de las redes de alcantarillado residual	
	Quebrada padre de Jesús	Remoción en masa, material residual que tapa el desarenador de aguas lluvias provocando inundación.	<p>Ronda de la quebrada Padre de Jesús, calle 12 f entre carreras 1 y la Av. circunvalar.</p> <p>Solicitud de Alcaldía Local y CLGR/CC para las acciones operativas y correctivas sobre el desarenador por parte del Acueducto de Bogotá.</p>	
RAFAEL URIBE URIBE	Colinas	Dg 32 H Sur 13 27	<p>El evento es ocasionado por el posible colapso de la escalera ubicada en la dirección DG 32H SUR 13 27, debido a la actividad de excavación y acción de construcción, la influencia de la lluvia y el peso de la escalera.</p> <p>En el año 2021 se asignaron recursos de FONDIGER al FDL de RUU para que se adelanten los estudios, los diseños y la obra de mitigación. Pendiente avance Alcaldía Local.</p> <p>Se realizó una mesa de trabajo en ALRUU el 3 de marzo de 2022 con la comunidad para socializar el estado de la contratación de la obra de mitigación.</p>	

Se hará seguimiento y monitoreo para verificar que no se presente filtración de aguas residuales

Señalización cinta perimetral y aerosol luminiscente peligro

Jornadas de sensibilización comunitaria

PUNTOS DE SEGUIMIENTO POR MOVIMIENTOS EN MASA

LOCALIDAD	Barrio	Dirección Aproximada	Acciones a ejecutar plan de contingencia	
			Medidas de prevención y mitigación	Medidas de preparación y respuesta
			Se realizan en el marco del CLGRCC monitoreos constantes, para 2022 se han realizado en 28 de enero, 3 de febrero, 11 de febrero y 17 de febrero de 2022	
	Luis López De Mesa	Diagonal 32 G Sur Carrera 14 A	<p>Antecedente: Mediante el Convenio 096 de 2014 suscrito entre el FDLRUU y el IDIGER, se llevaron a cabo estudios y diseños del sector Luis López de Mesa y se contrató por medio del Contrato de Obra No. 479 suscrito entre el IDIGER y Consorcio Bioingeniería Rafael Uribe. Un año después de la entrega de la obra a la comunidad, se evidencia un proceso de remoción en masa en un talud del costado norte.</p> <p>En 2022 se va a ejecutar la obra de mitigación con FDL mediante el contrato de obra pública No. 322 - 2021 por un valor de \$2.092.337.151. Consorcio Mitigación 2021.</p> <p>Estudios y diseños FDL 2019.</p>	
	La Merced Sur San Ignacio	Carrera 12 Bis Con Calle 49 A Sur	<p>El evento es ocasionado por el desprendimiento lateral en masa de la ladera ubicada en la parte inferior del inmueble con una pendiente aproximada de 70°. El evento cuenta con una altura de 2m en la cual se presencia un suelo orgánico, de consistencia suelta, plasticidad media, arcilloso y con algunos fragmentos de roca de diferentes tamaños. Además, se evidencia este desprendimiento en la parte inferior de la ladera en límite con los 3 predios de la parte inferior.</p> <p>No se cuenta con recursos para acciones de mitigación.</p> <p>Seguimiento al proceso de reasentamiento.</p> <p>Monitoreo por parte del CLGRCC.</p>	
	Nueva Esperanza	Nueva Esperanza Baja, Media Y Alta	<p>Actualmente en el sector se encuentran algunas de las familias incluidas en el Programa y que en temporada invernal se ven afectadas por las filtraciones de agua y deslizamientos. La administración local ha identificado más de 100 nuevas ocupaciones antes de 2020 año de la pandemia en el que se presume que la cifra aumento más, los monitoreos y a situación de seguridad del sector han imposibilitado realizar desde el ambiente local un diagnóstico más específico.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recorridos de monitoreo punto crítico. 2. Seguimiento proceso de control urbano en el sector. Alta complejidad nuevas 	

PUNTOS DE SEGUIMIENTO POR MOVIMIENTOS EN MASA

LOCALIDAD	Barrio	Dirección Aproximada	Acciones a ejecutar plan de contingencia	
			Medidas de prevención y mitigación	Medidas de preparación y respuesta
			ocupaciones, requiere acciones integrales del nivel Distrital.	
	Los Puentes	Calle 48 P Entre Carreras 1 A Y 1d	<p>En el sector de Puentes se está pendiente la adecuación de predios en alto riesgo, producto del proceso de reasentamientos. Alto proceso de ocupación ilegal.</p> <p>El punto cuenta con estudios y diseños realizados en 2019, sin embargo, no hay recursos por parte del FDL para la realización de la intervención. ·</p> <p>En el marco del CLGRCC se realizan recorridos y monitoreo. ·Se han realizado acciones por parte de los Vigías de gestión de riesgo desde 2021 jornadas de limpieza en predios que son suelos de protección.</p> <p>Sensibilización comunitaria manejo de residuos.</p>	
	Socorro 3	Transv 13g bis #49B - 27	<p>Remoción en masa activa, tubo de alcantarillado con drenaje y predio reasentado ocupado.</p> <p>Mesas de trabajo con entidades para establecer acciones por parte de la EAAB.</p> <p>El 28 de febrero de 2022 se realizó el último recorrido de monitoreo del sector y se identificó que la comunidad realizó acciones de reparación sobre el tubo, la EAAB debe verificar si se adelantará acciones adicionales.</p> <p>El FDL adelantó obra de mitigación en el sector, se solicitó revisar los antecedentes para verificar las condiciones y su articulación con el sistema de acueducto y alcantarillado.</p> <p>En 2021 el equipo de vigías de gestión de riesgo de la ALRUU realizó una jornada de limpieza de basuras y residuos en el talud.</p>	
CIUDAD BOLIVAR	Polígono De Monitoreo 183b Colindancia El Recuerdo Sur	Coordenadas 4°28'31.09656"N 74°9'3.04992"W	<p style="text-align: center;">Monitoreo en la zona por parte del CLGRCC</p> <p>Acciones desarrolladas desde el área de gestión policiva de Alcaldía local de Ciudad Bolívar, de acuerdo con el informe presentado en el radicado 2022ER791 de 2021,</p>	

PUNTOS DE SEGUIMIENTO POR MOVIMIENTOS EN MASA

LOCALIDAD	Barrio	Dirección Aproximada	Acciones a ejecutar plan de contingencia	
			Medidas de prevención y mitigación	Medidas de preparación y respuesta
	Bisas Del Volador, Sector "Vía Quiba Alpes"		para los polígonos referidos se encuentran dentro del término de la ley para lo cual a tenor del art. 81 de la ley 1801 de 2016 se procede a realizar el desmorte desmontes mes: 116 total sensibilizaciones: 6 Total informes técnicos remitidos a inspección de policía: 1175 (para las zonas señaladas)	
	UPZ 68 El Tesoro Sector Divino Niño Polígono De Monitoreo 125	Coordenadas Norte 74°08'17.9" Oeste 4°32'08.7		
	UPZ 67 Lucero Sector Bella Flor	Coordenadas Norte 74°09'42.6" Oeste 4°32'42.7		
	Polígono De Monitoreo 183b Colindancia El Recuerdo Sur Brisas Del Volador, Sector "Vía Quibla Alpes"	Coordenadas 4°32'05.6"N 74°09'23.0"W		
	UPZ 68 Tesoro Sector San Joaquín	Coordenadas Norte 74°08'29.2" Oeste 4°32'22.7		
SUMAPAZ	UPR Rio Blanco	COORDENADAS GEOGRAFICAS 4,1693 -74,168693 COORDENADAS PLANAS 4°10'09.5" 74°10'07.3" ALTITUD: 3007 (msnm)	Obras de canalización de agua escorrentía superficial - valoración técnica pendiente para estudios y diseños Alcaldía Rural de Sumapaz. No está priorizado. Punto identificado en el recorrido realizado el 21 de mayo del cuenta con DI.	
		COORDENADAS GEOGRAFICAS 4,1604475 COORDENADAS PLANAS 4°10'09.5" 74°10'07.3" ALTITUD: 3058 (msnm)	Obras de estabilización del talud de la vía, cuenta con estudios y diseños. La Alcaldía Rural de Sumapaz está evaluando el punto para posible obra de bioingeniería. Alcaldía local solicita visita técnica para emisión de diagnóstico técnico por parte de IDIGER.	

PUNTOS DE SEGUIMIENTO POR MOVIMIENTOS EN MASA

LOCALIDAD	Barrio	Dirección Aproximada	Acciones a ejecutar plan de contingencia	
			Medidas de prevención y mitigación	Medidas de preparación y respuesta
		COORDENADAS GEOGRAFICAS 4,2139885 -74,189161 COORDENADAS PLANAS 4°12'50.4" - 74°11'21.0" ALTITUD: 3387 (msnm)	Obras de canalización de agua escorrentía superficial - pendiente valoración técnica del punto estudios y diseños por parte de Alcaldía Rural de Sumapaz. No está priorizado. Alcaldía local solicita visita técnica para emisión de diagnóstico técnico por parte de IDIGER.	
		COORDENADAS GEOGRAFICAS 4,1414336 - 74,1778563 COORDENADAS PLANAS 4,1414336 - 74,1778563 ALTITUD: 3018 (msnm)	Valoración técnica del punto estudios y diseños - priorización recuperación de la vía por parte de Alcaldía Rural de Sumapaz. No está priorizado. Alcaldía local solicita visita técnica para emisión de diagnóstico técnico por parte de IDIGER.	
		COORDENADAS GEOGRAFICAS 4,1798802 - 74,1411099 COORDENADAS PLANAS 4°10'47.6" 74°08'28.0" ALTITUD: 2703 (msnm)	Valoración técnica del punto estudios y diseños - priorización recuperación de la vía por parte de Alcaldía Rural de Sumapaz. No está priorizado. Alcaldía local solicita visita técnica para emisión de diagnóstico técnico por parte de IDIGER.	
		COORDENADAS GEOGRAFICAS 4,1905661 - 74,1424671 COORDENADAS PLANAS 4°11'26.0" 74°08'32.9" ALTITUD: 3001 (msnm)	Valoración técnica del punto estudios y diseños - obra de mitigación y estabilización de la banca de la vía por parte de Alcaldía Rural de Sumapaz. No está priorizado. Alcaldía local solicita visita técnica para emisión de diagnóstico técnico por parte de IDIGER.	

PUNTOS DE SEGUIMIENTO POR MOVIMIENTOS EN MASA

LOCALIDAD	Barrio	Dirección Aproximada	Acciones a ejecutar plan de contingencia	
			Medidas de prevención y mitigación	Medidas de preparación y respuesta
		COORDENADAS GEOGRAFICAS 4,1955661 - 74,1396465 COORDENADAS PLANAS 4°11'44.0" 74°08'22.7" ALTITUD: 3080 (msnm)	Valoración técnica del punto - obra de mantenimiento de la infraestructura y estabilización de la banca de la vía manejo de aguas de escorrentía superficial por parte de Alcaldía Rural de Sumapaz. No está priorizado. Alcaldía local solicita visita técnica para emisión de diagnóstico técnico por parte de IDIGER.	
		COORDENADAS GEOGRAFICAS 4,19857 -74,142447 COORDENADAS PLANAS 4°11'54.9" 74°08'32.8" ALTITUD: 3113 (msnm)	Valoración técnica del punto - obra de mantenimiento de la infraestructura y estabilización de la banca del camino real manejo de aguas de escorrentía superficial por parte de Alcaldía Rural de Sumapaz. No está priorizado. Alcaldía local solicita visita técnica para emisión de diagnóstico técnico por parte de IDIGER.	
		COORDENADAS GEOGRAFICAS 4,207197 -74,1511451 COORDENADAS PLANAS 4°12'25.9" 74°09'04.1" ALTITUD: 3267 (msnm)	Valoración técnica del punto estudios y diseños - priorización recuperación de la vía por parte de Alcaldía Rural de Sumapaz. No está priorizado. Alcaldía local solicita visita técnica para emisión de diagnóstico técnico por parte de IDIGER.	
		Latitud 4°11'19" Longitud 74°8'43.6"	Acciones encaminadas a garantizar la estabilidad del terreno del sector afectado por el proceso de remoción en masa por parte de Alcaldía Rural de Sumapaz. No está priorizado. Alcaldía local solicita visita técnica para emisión de diagnóstico técnico por parte de IDIGER.	
		Latitud 4°11'19" Longitud 74°8'43.6"	Medidas estructurales prioritarias como la construcción de muro en gaviones y reconfiguración de la banca. No está priorizado.	
		N 4°12'00.1" W74°11'11.3"	Medidas estructurales prioritarias como la construcción de muro en gaviones y reconfiguración de la banca No está priorizado.	
		N 4°13'55.9" 74°08'46.4"W	Obras de canalización de agua escorrentía superficial - valoración técnica pendiente para estudios y diseños por parte de Alcaldía Rural de Sumapaz. No está	

PUNTOS DE SEGUIMIENTO POR MOVIMIENTOS EN MASA

LOCALIDAD	Barrio	Dirección Aproximada	Acciones a ejecutar plan de contingencia	
			Medidas de prevención y mitigación	Medidas de preparación y respuesta
			priorizado.	
	UPR RIO SUMAPAZ	Latitud 3.9952852, Longitud -74.3616237.	Desprendimiento de media bancada, no permitiendo el acceso al centro poblado de la Unión. DI-15647 Evento de emergencia 6 de mayo de 2021, evacuó una familia la cual recibió ayuda humanitaria de carácter pecuniario, sin embargo, la familia retorno a la vivienda en riesgo, Alcaldía local debe realizar acciones para hacer efectiva la evacuación.	